

## Verklaring Circulair Slooproject

Certificaathouder :

### Schijf Circulaire Demontage B.V.

Adres:	C.T. Storkweg 21 1422WB Uithoorn	KvK-nummer:	88483975
Telefoonnr:	029752214	E-mail:	info@schijf.nl
		Website:	www.schijf.nl

#### Verklaring van Normec Certification B.V.


Op basis van NC-CIR-0033 is vastgesteld dat Schijf Circulaire Demontage B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire totaalsloop van der Looskwartier te Ouderkerk aan den Amstel heeft plaatsgevonden in de periode van 1-5-2023 - 19-4-2024 in opdracht van Woningstichting Eigen Haard. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

#### Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen  
Operationeel Manager  
Datum: 01-05-2024



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Materiaal soort	Omschrijving	Verwacht oogstvolume (indicatief)	Eenheid	Locatie in/om object	Bevestigingswijze	Demontagewijze	Start werkinstructie	Kwaliteitscontrole en/of afkeur	Op voorhand bepaalde wijze van hergebruik/herbestemming/v erwerking	Daadwerkelijke wijze van hergebruik/herbestemming/v erwerking	Bestemming	Daadwerkelijk geogst volume	Massa ton	Verskil t.o.v. verwacht volume? J/N	Verklaring verschil daardwerkelijk volume t.o.v. verwacht	Uiteindelijke bestemming	Type hergebruik/verwerking als anders dan op voorhand bepaald
Hout	Balkhout	7.900,00	m1	Kappen/vloeren/daken	Ingekast	Handmatig uitnemen	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV	2.670,00		J	Veel materiaal was er slecht aan toe door een bouwstop vanwege het lang duren voordat de aanvullende opdracht werd goedgekeurd. Heel veel kort balkhout i.v.m. niet doorlopende balken	Restoric	Nee
	Dakbeschoot	1.500,00	m2	kappen	Gespijkerd	Ponsen	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV			J	Veel materiaal was er slecht aan toe door een bouwstop vanwege het lang duren voordat de aanvullende opdracht werd goedgekeurd. Heel veel kort vloerhout op de verdiepingen. Geen enkele plank liep woningbreed door.	Renewi	Ja alles ter houtrecycling
	Vloerhout	3.000,00	m2	Begane grond + 1 hoog + vide	Gespijkerd	Ponsen	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV	421,00		J	Veel materiaal was er slecht aan toe, Heel veel kort vloerhout op de verdiepingen. Geen enkele plank liep woningbreed door.	Restoric en Renewi	Ja groot deel ter houtrecycling
	B-Hout			ton									136,78	J		diverse locaties	
	Paneeldeuren 1930	430,00	stuks	In de woningen	Scharnierpennen	Pennen verwijderen en deur uitnemen	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV	230,00		J	Veel holle honingraad deur bestemd voor recycling.	Restoric	Nee
	Trapleuning	100,00	m1	Langs trappen aan de muur	Geschroefd	Los schroeven	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV	113,00		N		Restoric	Nee
Steenachtige materialen	Funderingsbeton	450,00	ton	Maaiveld	In het werk gestort	Inzet kraan	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Breken op locatie	Materiaalhergebruik	Lokaal in depot voor hergebruik op locatie		419,52			Rewinn	Recycling breken op locatie niet toegestaan
	Betonvloeren*	130,00	ton	Begane grond vloeren Loosstraat even 2 t/m 24	In het werk gestort	Inzet kraan	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Breken op locatie	Materiaalhergebruik	Lokaal in depot voor hergebruik op locatie	3.505,00		J	Alles binnenbladen en muren ook metselwerk en betonvloeren metselwerk met dekvloer	Van Schie	Recycling breken op locatie niet toegestaan
	Metselpuin	210,00	ton	Gevels	Gemetseld	Inzet kraan	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Breken op locatie	Materiaalhergebruik	Lokaal in depot voor hergebruik op locatie						
	Dakpannen	1.500,00	m2	Woningen + schuren	Los op de panlatten	Handmatig uitnemen	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Luijtgarder B.V.	1.463,00		J	Aantal dakpannen verlies door gemetselde nokvorsten	Luijtgarder	Nee
Overige materialen	Deurklinken	430,00	sets	Binnendeuren	Inbusboutjes	Inbus	Zie start werkinstructie formulieren	Voorman op locatie	Direct hergebruik	Producthergebruik	Schijf Restoric BV	129,00		J	Veel deurklinksets afwezig of niet herbruikbaar	Restoric	Ja deel als oude metalen afgevoerd
	Waterkranen										Schijf Restoric BV	15,00	Extra geogst	J			
	Plaatsen marmer (planchet)										Schijf Restoric BV	8,00	Extra geogst	J			
	Wasbakken										Schijf Restoric BV	25,00	Extra geogst	J			
Metalen Ferro en NON Ferro	Koper leidingen					Scheiden tijdens sloop/handpicking		Voorman op locatie	Recycling	Materiaalhergebruik	Metaal Mijdrecht + Via van Meurs		13520				
	CV Ketels	38,00	stuks	Vnl. Zolders		Demonteren op locatie		Voorman op locatie	Recycling	Materiaalhergebruik	Metaal Mijdrecht + Via van Meurs	38,00		N	Oud ijzer		
	Kranen	76,00	stuks	Badkamer en Keuken		Loszagen		Voorman op locatie	Recycling	Materiaalhergebruik	Metaal Mijdrecht + Via van Meurs	61,00		J	15 stuks voor direct hergebruik naar Restoric rest oud ijzer		
	Betonijzer							Van Meurs op locatie	Recycling	Materiaalhergebruik	Via van Meurs	Extra geogst		J			
Vloerbedekking	NVT																
Isolatie	Dakplaat	700,00	m2	Dakbeschoot JC van der Loosstraat even 2 t/m 24		Verwijderen met de kraan na demontage pannen		Voorman op locatie	Recycling	Storten en of verbranden	Renewi	700 m2		J	Platen zonder isolatie als een Houtwolcement. Als BSA weggegaan,	Renewi echter als BSA ter recycling	Ja
Dakbedekking	Bituum	80,00	m2	Garageboxen + daken schuren		Scheiden op locatie		Voorman op locatie	Recycling	Storten	Renewi	3 ton	5,42	J		Renewi	Nee
BSA	Gemengd Bouw en Sloopafval	43,00	ton	verdeeld over de 3 blokken		Inzet kraan en handmatig		Voorman op locatie	Recycling	Storten	Renewi	109,14		J	Dakplaten zijn als BSA weggegaan geen isolatie weggegaan	Renewi	Nee
	BSA niet recyclebaar											0,96			Meubilair en inboedel		