

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V.

Adres:	Vredenburgweg 1 1461 GT ZUIDOOSTBEEMSTER	KvK-nummer:	36040954
Telefoonnr:	+31 299 43-3416	E-mail:	info@ariehollenberg.nl
		Website:	https://www.ariehollenberg.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0053 is vastgesteld dat Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire Sloop **The Bank**, Herengracht 595 te Amsterdam heeft plaatsgevonden in de periode van 08-04-2024 t/m 25-02-2025 in opdracht van Koninklijke Woudenberg.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 03-03-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.



Project: The Bank
 Adres: Herengracht 595 te Amsterdam
 Opdrachtgever: Koninklijke Woudenberg
 Contactpersoon: Adriaan Hollenberg
 E-mail: info@ariehollenberg.nl
 telefoon: 0299 43 34 16
 Calculator: Ewiel Otter
 Datum: 9-1-2025



Omschrijving	begroot		vrijgekomen		verschil	Eenheid	N	Plaats	bevestigingswijze	werkstructuur	Afkeurcriteria	Afvoerbestemming	R-ladder						CO2 besparing	Bewijsvoering	Toelichting					
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal									R1	R2	R3	R4	R5	R6								
Toiletzet Starck 1	46	46	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten met thema sterk.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	Marktplaats / Re-Use/Renew/The Bank	7							5	st.	848,25	Overnamebewijs	7 toiletzetten warm stuk en weggegooid, 20 stuks zijn door verschillende partijen hergebruikt, 14 stuks staan op de werf van Arie Hollenberg en worden verkocht via marktplaats, 5 stuks blijven in het pand.		
Toiletzet Invalide	12	15	-3	0	3	st.	125%	Alle Invalide sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	KWB/Renew	6							4	st.	130,5	Overnamebewijs	6 toiletzetten warm stuk en weggegooid, 5 stuks worden hergebruikt door Woudenberg, 1 toiletzet staat nog op de werf van Arie Hollenberg en wordt via marktplaats verkocht.		
Toiletzet normaal	39	41	-2	0	2	st.	105%	Normale sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	KWB	6							4	st.	891,75	Overnamebewijs	Alle toiletzetten meegenomen door Woudenberg voor hergebruik.		
Urinoir Starck 1	21	12	9	0	9	st.	57%	Alle sanitair faciliteiten met thema sterk.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	Marktplaats / Re-Use/KWB								21	st.			12 stuks zijn door meerdere partijen hergebruikt, 9 stuks staan op de werf van Arie Hollenberg om via marktplaats verkocht te worden.		
Urinoir normaal	8	12	-4	0	4	st.	150%	Normale sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	KWB								8	st.			Alle urinoirs meegenomen door Woudenberg voor hergebruik.		
Waterreservoir toilet en urinoir	126	126	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Laten zitten		Renew/The Bank	30							96	st.		Mailcontact	Afemer behoud 96 stuks in het pand de rest is als BSA afgevoerd.		
Wastak Alape rond	43	19	24	0	24	st.	44%	Alle sanitair faciliteiten met thema sterk en invalide toilet.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	Re-Use/KWB/Renew	7							36	st.	798,84	Overnamebewijs	36 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 8 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.		
Wastak Alape vierkant	12	7	5	0	5	st.	58%	Alle sanitair faciliteiten met thema sterk en invalide toilet.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	Re-Use/KWB/Renew	5							7	st.	155,33	Overnamebewijs	7 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 5 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.		
Wastak Normaal	27	28	-1	0	1	st.	104%	Normale sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen afgebruken stukken keramiek.	KWB/Renew	18							9	st.	199,71	Overnamebewijs	9 stuks zijn afgenomen door Woudenberg, 18 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.		
Kraan Volo	43	11	32	0	32	st.	26%	Alle sanitair faciliteiten met thema sterk.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen, scheuren of lekkages.	Re-Use/Marktplaats/Renew	32							11	st.	70,18	Overnamebewijs	11 stuks zijn afgenomen door Re-use en lemd van marktplaats, 32 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.		
Kraan normaal	43	27	16	0	16	st.	63%	Normale sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen, scheuren of lekkages.	KWB/Renew	18							25	st.	159,5	Overnamebewijs	25 stuks zijn afgenomen door Woudenberg, 18 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.		
Spiegels	53	55	0	0	2	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Ingeschoven	Demonteren en plaatsen in vlaggas container.	Geen krassen of scheuren.	KWB/Vlaggas recycling	50							5	st.			Overnamebewijs	5 spiegels zijn overgenomen door Woudenberg, 50 stuks zijn door vlaggas afgevoerd.	
Toiletpapierdispenser	109	109	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	KWB/De Graaf	69							40	st.			Overnamebewijs	40 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 69 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.	
Handdoekdispenser	55	55	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	KWB/De Graaf	30							25	st.			Overnamebewijs	25 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 30 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.	
Afvalbak	55	55	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	KWB/De Graaf	30							25	st.			Overnamebewijs	25 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 30 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.	
Zeeppensier	55	55	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren opstaan bij het sanitair.	Geen krassen of scheuren.	KWB/De Graaf	30							25	st.			Overnamebewijs	25 stuks zijn afgenomen door Woudenberg en Re-use, 30 stuks waren niet in goede staat en zijn als BSA afgevoerd.	
brandhaapl	30	30	0	0	0	st.	100%	verleed door het volledige gebouw.	Geschoeft	Laten hangen		De Graaf	30										Mailcontact	Weggegooid door installateur.		
Systeemvloer	2076	2076	0	0	0	m2	100%	verleed door het volledige gebouw.	Geschoeft	Laten lichen		The Bank/Lomax/Beelen	579							1497	m2		Mailcontact	1497m2 blijft in het pand, 597m2 is afgevoerd naar Renew. Het was niet gelukt om deze te hergebruiken met mobius Beniflux omdat de transportkosten te hoog waren voor hun.		
Plafondplaten	70	66,21	4	0	4	ton	55%	verleed door het volledige gebouw.	los	Demonteren en opstaan bij de rest van het metaal.	Geen eisen	De Graaf/Kaptein	66,21										weegbonnen	Afgevoerd door De Graaf en Kaptein.		
Isolatiemateriaal tegels	150	145,805	4	0	4	m3	97%	verleed door het volledige gebouw.	los	Demonteren en opstaan bij de rest van het isolatiemateriaal.	Geen eisen	De Graaf	145,91										m3	weegbonnen	Afgevoerd door De Graaf.	
gipsplaten	47	53,5236	-7	0	7	ton	114%	verleed door het volledige gebouw.	los	Demonteren en opstaan bij de rest van het gips.	Geen eisen	De Graaf/The Bank	52,24							1,28	ton		weegbonnen	52,2 ton afgevoerd door de Graaf, 1,28 ton blijft in het pand.		
Armaturen	1.000	1000	0	0	0	st.	100%	verleed door het volledige gebouw.	los	Demonteren en opstaan bij de rest van de armaturen.	Nog niet duidelijk	Kaptein	1.000											weegbonnen	Armaturen zijn afgevoerd bij oud-ijzer door Kaptein.	
Ti lamp	1.000	1000	0	0	0	st.	100%	verleed door het volledige gebouw.	los	Demonteren en opstaan bij de rest van de armaturen.	Nog niet duidelijk	Slichting open	1.000											Overnamebewijs	opgehaald door slichting open voor hergebruik.	
ophangingsysteem	10.000		10000	0	0	m2	0%	verleed door het volledige gebouw.	Geschoeft	Laten hangen		The Bank								10000	m2		Mailcontact	ophangings systemen blijven allemaal in het pand		
signaleringspanelen	100		100	0	0	st.	0%	verleed door het volledige gebouw.	Geschoeft	Demonteren	Nog niet duidelijk	De Graaf	100											weegbonnen	Afgevoerd naar De Graaf.	
Deuren	112	112	0	0	0	st.	100%	Alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft met scharnieren	Demonteren	Geen krassen of scheuren.	KWB/Pelice/De Graaf	35								77	st.		Overnamebewijs	Deuren waren geen hardhout en niemand had er interesse in.	
Deurdreger	60		60	0	0	st.	0%	Afkomst van alle sanitair faciliteiten.	Geschoeft	Demonteren	Geen eisen	KWB/De Graaf	30								30	st.		Overnamebewijs	Afgenomen door Koninklijke Woudenberg voor hergebruik.	
Systeembekleding muren natuursteen	19	19	0	0	0	ton	100%	Be-ettege en eerste verdieping.	Klikstelsel	Demonteren [mag kapot]	Geen eisen	The Bank								19	ton.		Overnamebewijs	Afgenomen door Koninklijke Woudenberg en zal terug geplaatst worden in The Bank.		
Systeembekleding muren hout (MDF)	9	1,8	7	0	7	ton	20%	1e,2e,4e en 5e etage	Klikstelsel	Demonteren [mag kapot]	Geen eisen	The Bank/Speelruim Amsteldorp	1,8								7,2	ton.		Overnamebewijs	1,8 ton afgenomen door speelruim Amsteldorp. De rest van het hout is in het project gebleven.	
Tv	1	1	0	0	0	st.	0%	1e etage	Klikstelsel	Demonteren	Geen eisen	Lomax								1	st.		Foto bewijs	De tv is overgenomen door lomax die te gebruiken voor een instructie film voor hun personeel.		
Aluminium kozijn	4	4	0	0	0	ton	100%	1e etage	Klikstelsel	Demonteren	Geen eisen	The Bank/Kaptein	3,9								0,1	ton.		weegbonnen	Kozijnen zijn afgevoerd als aluminium.	
Rookwerend vlaggas	10	9,21	0	0	0	ton	92%	1e etage	Klikstelsel	Demonteren	Geen eisen	The Bank/Vlaggas recycling	9,01								0,2	ton.		weegbonnen	Afgenomen door vlaggas.	
Kalen vloerdekking	1,34	2,64	1,3	0	0	ton	61%	1e etage	Klikstelsel	Demonteren	Geen eisen	De Graaf	2,64											weegbonnen	Afgenomen door The Bank.	
receptie	2	2	0	0	0	ton	100%	1e etage	Geschoeft	Demonteren	Next	De Graaf	2,00											weegbonnen	Afgevoerd naar De Graaf.	
Puin	590	438,08	151,92	0	151,92	ton	74%	1e,2e,4e en 5e etage	Geschoeft	Verwijderen	Next	De Graaf	438,08												weegbonnen	Afgevoerd naar De Graaf.
Bouw- en sloop afval	160	79,9	81,1	0	81,1	ton	50%	1e,2e,4e en 5e etage	Divers	Verwijderen	Next	De Graaf	79,9												weegbonnen	Afgevoerd naar De Graaf.