

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Jansen Infra B.V.

Kanaaldijk Zuid 24

5691 NL SON

Telefoon +31 88 87 78 778

E-mail info@ajansenbv.com

Website www.ajansenbv.com

KvK-nummer 17053595

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-083 is vastgesteld dat Jansen Infra B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Sloopwerkzaamheden Huis voor de stad, aan de Weg op den Heuvel 35 te Helmond heeft plaatsgevonden op 11 november 2024 in opdracht van Jansen Infra B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.

ing. L.J.M. Grannetia

Certificatiemanager Industries & Environment

Datum: 21 november 2024

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Stoffeninventarisatie

omschrijving	Calculatiefase		Planfase **		Percentage recyclebaar tot grondstof/nergebruik	tonnen grondstof /bouwstof	Percentage gestort	tonnen gestort	Afwijking	
	hoeveelheid	eenheid	hoeveelheid	eenheid					hoeveelheid	eenheid
Schone betonpuin	1912,15	ton	2704,54	ton	100%	2704,54			792,39	ton
Schone puin	2689,18	ton	2526,86	ton	100%	2526,86			-162,32	ton
B-hout	17,89	ton	36,76	ton	100%	36,76			19,07	ton
BSA > 70% herbruikbaar	34,35	ton	49,52	ton	80%	39,61	20%	9,9	15,17	ton
BSA volumieus	37,32	ton	33,22	ton	50%	16,11	50%	16,11	-4,1	ton
BSA 50 - 70% herbruikbaar	2,7	ton	0	ton		0			-2,7	ton
BSA < 50% herbruikbaar	5,89	ton	0	ton		0			-5,89	ton
Vloerbedekking	9,93	ton	7,58	ton	100%	7,58			-2,35	ton
Dakleer	46,15	ton	33,96	ton	100%	33,96			-12,19	ton
Gipsafval	21,72	ton	12,88	ton	100%	12,88			-8,84	ton
Groenafval	6,38	ton	11,4	ton	100%	11,4			5,02	ton
Glas	16,75	ton	9,78	ton	100%	9,78			-6,97	ton
Metalen	155	ton	193,46	ton	100%	193,46			38,46	ton
Asbest	5	ton	3,8	ton	0%	3,8			-1,2	ton
			5623,76	ton		5596,74			29,81	ton

Percentage materialen gerecycled tot grondstof /bouwstof 5596,74 / 5623,76 ton is **99,52 %**