

Verklaring Circulair Slooproject

Certificaathouder :

Demolition Contractors & Consultancy B.V.

Adres:	Lorentzweg 33 F 3208 LJ SPIJKENISSE	KvK-nummer:	69636079
Telefoonnr:	085-2018726	E-mail:	info@dcc-eu.com
		Website:	https://dcc-eu.com

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0050 is vastgesteld dat Demolition Contractors & Consultancy B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire totaalloop School, Hollands Tuin 77 te Rotterdam heeft plaatsgevonden in de periode van 11-03-2024 t/m 17-02-2025 in opdracht van Gemeente Rotterdam.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 20-02-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

5.1 STOFFENVERANTWOORING

Bouwproducten/bouwdelementen/afnemend materiaal	Bronnen vanuit inventarisatie	Omvang/hoeveelheid	Voorgenomen bestemming	Gerealiseerd	Afnemer	Kwalitatieve afvoer	Opmerkingen
Hoekbeschermingsprofielen	22 - 9 22 - 22	4 stuks	Hoogwaardig materiaalgebruik	4 stuks	Van Leeuwen	Hoekprofielen naar RVS recycling	
Syloamwand	22 - 32	1 stuk	Hoogwaardig materiaalgebruik	1 stuk	Van Leeuwen Van Leeuwen Van Leeuwen	Gipsplaat naar gips recycling Schuimsteen naar verzameling i.b.v. nieuwe isolatie Staal naar schoolinzameling	
Sanitaire wanden	22 - 85 22 - 133 22 - 164	3 stuks	Recycling	3 stuks	Van Leeuwen	Bouwafloop naar sorteerinstallatie	
Houten belemmering	22 - 165	25m2	Hoogwaardig materiaalgebruik	25m2	Van Leeuwen	B-Hout naar houtinzameling	
Treppen	24 - 50	2 stuks	Hoogwaardig materiaalgebruik	2 stuks	Van Leeuwen	Staal naar schoolinzameling (na saneren chroom6)	
Kozijnen	24 - 158 31 - 07 31 - 31 31 - 48 31 - 59 31 - 73 31 - 76 31 - 100 31 - 112 31 - 154	9 stuks	Hoogwaardig materiaalgebruik	9 stuks	Van Leeuwen Van Leeuwen	B-Hout naar houtinzameling Staal naar schoolinzameling (na saneren chroom6)	Hout zal bevestiging m.b.v. beugels. Ipv machinaal slijpen is dit nu handmatig gedemonteerd en uit elkaar gehaald om te kunnen scheiden
Systemplafonds	45 - 5 45 - 24 45 - 34 45 - 43 45 - 56 45 - 76 45 - 80 45 - 87 45 - 97 45 - 106 45 - 113 45 - 118 45 - 127 45 - 130 45 - 143 45 - 148 45 - 152 45 - 155	18 stuks	Recycling Hoogwaardig materiaalgebruik Hoogwaardig materiaalgebruik	18 stuks	Van Leeuwen Van Leeuwen DCC	Aluminium naar hard metaal recycling Staal naar schoolinzameling Kabel wordt gestript en daarna verwerkt middels verschillende afvalstromen	
Boliers	53 - 82 53 - 102	2 stuks	Recycling	2 stuks	Gemeente stort	Electrische apparaten container	
Radistoren	56 - 2 56 - 14 56 - 25 56 - 35 56 - 42 56 - 71 56 - 89 56 - 99 56 - 107 56 - 111 56 - 120 56 - 160	12 stuks	Recycling	12 stuks	Van Leeuwen	Staal naar schoolinzameling	
Lampen	63 - 6 63 - 10 63 - 20 63 - 28 63 - 35 63 - 44 63 - 45 63 - 57 63 - 60 63 - 61 63 - 63 63 - 64 63 - 74 63 - 75 63 - 81 63 - 88 63 - 98 63 - 106 63 - 112 63 - 119 63 - 125 63 - 131 63 - 134 63 - 142 63 - 145 63 - 150 63 - 153 63 - 157 63 - 161 63 - 162	31 stuks	Recycling	88 stuks 3 stuks	Van Leeuwen Van Leeuwen DCC	TL lampen naar chemische afvoer Lampen naar schoolinzameling Kabel wordt gestript en daarna verwerkt middels verschillende afvalstromen	In totaal 88 TL lampen afgevoerd 3 bevestigingsprofielen afgevoerd als Schroot
Beveiliging items	65 - 29 65 - 46 65 - 51 65 - 52 65 - 65 65 - 151	6 stuks	Recycling	6 stuks	Van Leeuwen	Bouwafloop naar sorteerinstallatie	Werkt niet meer, lvm batterij ipv bekabeling niet afgevoerd als elektrisch apparaat
Vensterbanken	72 - 3 72 - 21 72 - 38 72 - 108 72 - 121	5 stuks	Hoogwaardig materiaalgebruik	5 stuks 20 stuks	Van Leeuwen Van Leeuwen	B-Hout naar houtinzameling Staal naar schoolinzameling	Vensterbanken bestonden uit losse latten welke zaten bevestigd op een ijzeren profiel