

Verklaring Circulair Slooproject

Certificaathouder :

Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V.

Adres:	Vredenburgweg 1 1461 GT ZUIDOOSTBEEMSTER	KvK-nummer:	36040954
Telefoonnr:	+31 299 43-3416	E-mail:	info@ariehollenberg.nl
		Website:	https://www.ariehollenberg.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0054 is vastgesteld dat Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de

BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Bloemenbuurt heeft plaatsgevonden in de periode van 1-3-2024 t/m 27-09-2024 in opdracht van Wooncompagnie.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 16-10-2024



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.



Project: Bloemenbuurt
 Adres: Bloemenbuurt te Purmerend
 Opdrachtgever: Wooncompany
 Contactpersoon: Adrianus Hollenberg
 E-mail: info@ariehollenberg.nl
 telefoon: 0299 43 34 16
 Circulair coördinator: Wolf van den Bos
 Calculator: Emiel Otter
 Datum: 28-5-2024



begroot vrijgekomen verschild

R-ladder

Omschrijving	Materiaal nummer	Aantal	Aantal	Aantal	Eenheid	%	Plaats	bevestigingswijze	werkstructies	Afkurcriteria	Afoerbestemming 1	Afoerbestemming 2	R-ladder		CO2 besparing	Bewijvoering	Toelichting		
													Recover	Recycling					
Bakstenen en mortel		640	1109,7	-469,70	ton	173%	Buitenmuren van alle woningen.	Gemetseld	Muuren ompoelen met kraan en op een hoop leggen.	Zwakke bakstenen	Klinker historica	De graaf		1109,7 ton			Stortbinnen	Het was voor Klinker historica niet mogelijk om de stenen uit elkaar te halen. Hierdoor is het afgevoerd naar de Graaf	
Fundering		607	1189,4	-582,40	ton	196%						De graaf		1189,4 ton				Verschild komt door verkeerde inschatting.	
Balk constructie	x	24,83	12,58	12,25	ton	51%	Alle woningen als ondersteuning van vloeren en daken.	Gemetseld	Met de kraan demonteren en in aparte container plaatsen.	Gebroken	Cirq Wood	Renewi		11,58 ton	1 ton		Stortbinnen en overname bewijs	50 balken zijn overgenomen door Deijdsch de rest is gerecycled door renewi vanwege lage kwaliteit	
Vlaak-plaatbekleding	x	2,58	2,23	0,35	ton	86%	Vloeren Jan van Echmond straat.	Gespikerd	Demonteren opslaan in aparte container.	Gebroken	Netwerk Meijs Ingenieurs	Renewi		2,23 ton			Stortbinnen	Gezoken voor recycling door gebrek aan afnemers in huidige staat	
Planken		147,27	52,79	94,48	ton	36%	Vloerplanken in alle blokken.	Gespikerd	Demonteren opslaan in aparte container.	Gebroken	Netwerk Meijs Ingenieurs	Renewi		52,79 ton			Stortbinnen	Gezoken voor recycling door gebrek aan afnemers in huidige staat	
Dakbeschot	x	110,46	85,6	24,86	ton	77%	Dakbeschot in alle woningen.	Gespikerd	Demonteren opslaan in aparte container.	Gebroken	Netwerk Meijs Ingenieurs	Renewi		85,6 ton			Stortbinnen	Gezoken voor recycling door gebrek aan afnemers in huidige staat	
H profiel balken	x	12	12	0,00	st.	100%	Oplegging van betonnen badkamervloer Hyacintenstraat.	Geklemd	Apart inzamelen met de griep van de kraan.	Verbogen.	Oudijzerboer			12 stuks			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
Buitenkozijnen Hout	x	3,74	3,74	0,00	ton	100%	Kozijnen van alle woningen.	Geschroefd	Demonteren met de hand of kraan en plaatsen in container	Geen krassen of breuken	Cirq Wood	Renewi		3,70 ton	0,04 ton		Stortbinnen en overname bewijs	Bewoner heeft 4 kozijnen overgenomen om te hergebruiken de rest is gerecycled	
Buitenkozijnen kunststof	x	2,5	2,5	0,00	ton	100%	Hyacintenstraat	Geschroefd	Demonteren met hand of kraan en verzamelen op een grote hoop.	Geen vervuiling van glas of elders.	Kras	Renewi		2,5 ton			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door Renewi	
Vlaagglas	x	7,31	6,6	0,71	ton	90%	Kozijnen van alle woningen.	Gekit	Demonteren en plaatsen in een container	Vervuiling	Vlaagglasrecycling	Renewi		6,6 ton			Stortbinnen en overname bewijs	Afgenomen door vlaagglasrecycling die het glas zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt.	
Deuren	x	264	264	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en opslaan in container	Geen	Renewi			249 stuks	15 stuks	279 Kg	Stortbinnen en overname bewijs	15 deuren zijn overgenomen door sloopscheck de rest is als B-hout afgevoerd	
Trappen	x	8	8	0,00	st.	100%	Alle woningen op de Jan van Egmondstraat.	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in container	Geen krassen of breuken.	Cirq Wood	Renewi		8 stuks			Weegbinnen	Gezoken voor recycling door gebrek aan afnemers in huidige staat	
Betonnen dakpannen		37,35	32,35	5,00	ton	87%	Jan van Egmondstraat	Los	Demonteren en opslaan in rekken.	Geen breuken.	Luitgaarden	Renewi		32,35 ton			Overnamebewijs	Gezoken voor recycling door gebrek aan afnemers in huidige staat	
Keramische dakpannen		42,69	38,75	3,94	ton	91%	Chrysantenstraat en Hyacintenstraat.	Los	Demonteren en opslaan in rekken.	Geen breuken.	Luitgaarden	Renewi		15,92 ton	22,83 ton		Overnamebewijs	Afgenomen en hergebruikt door Arie oud. De rest is als puin door slechte staat	
Gevelhekken	x	12	12	0,00	st.	100%	Jan van Egmondstraat	Geschroefd	Demonteren opslaan in container	Geen	Oudijzerboer			12 stuks			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
Krukenblok	x	5,13	5,13	0,00	ton	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren, schijden opslaan in container	Geen	Verwerking door opdrachtgever	Renewi en oudijzerboer		5,13 ton			Overnamebewijs + weegbinnen	Afgevoerd want deze waren in slechte staat	
Hevelwater afvoer		0,82	0,43	0,39	ton	52%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in container	Vervuiling	Renewi			0,43 ton			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
Toiletpot		33	33	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Renewi		21 stuks	12 stuks	281,00 kg	Overnamebewijs	12 stuks zijn afgenomen door Re-Use om te worden hergebruikt. De rest is afgenomen en gerecycled door een oudijzerboer.	
Wastafel		66	66	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Renewi		50 stuks	16 stuks	354,96 kg	Overnamebewijs	16 stuks zijn afgenomen door Re-Use om te worden hergebruikt. De rest is afgenomen en gerecycled door een oudijzerboer.	
Kranen		66	66	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Oudijzerboer		50 stuks	16 stuks	109,37 kg	Overnamebewijs	16 stuks zijn afgenomen door Re-Use om te worden hergebruikt. De rest is afgenomen en gerecycled door een oudijzerboer.	
Douche kraan		20	20	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Oudijzerboer		20 stuks			Overnamebewijs	Afnehmer is langageweest en had geen interesse voor Re-Use daardoor afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
Douche kop		33	33	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Renewi		33 stuks			Overnamebewijs	Afnehmer is langageweest en had geen interesse voor Re-Use daardoor afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
Radiator		198	198	0,00	stuks	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en opslaan in container.	Geen	Oudijzerboer			198 stuks			Overnamebewijs	afgenomen en gerecycled door oudijzerboer.	
CV ketel		33	33	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en opslaan in de loods van Arie Hevelwaterweg.	Geen onnodige beschadigingen	Intergas	Prive verkoop			33 stuks			Overnamebewijs	33 stuks zijn afgenomen door intergas en worden hergebruikt
Fontijn		33	33	0,00	st.	100%	Alle woningen	Geschroefd	Demonteren en plaatsen in huiskamer.	Geen bruiken of scheuren	Re-Use	Oudijzerboer		31 stuks	2 stuks		Stortbinnen	2 stuks zijn afgenomen door Re-Use om te worden hergebruikt. De rest is afgenomen en gerecycled door een oudijzerboer.	
Isolatie materiaal			0,74	-0,74	ton		Alle woningen	Los	Demonteren opslaan in aparte container.	Geen interesse	Renewi			0,74 ton			Stortbinnen	Tekort aan interesse in het hergebruiken van isolatiemateriaal.	
Groen/ruin			12,09	-12,99	ton		Alle woningen	Los	Demonteren opslaan in aparte container.	Geen	Renewi			4,88 ton			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door renewi	
Dakafval			0,59	-0,59	ton		Alle woningen	Los	Demonteren opslaan in aparte container.	Geen	Renewi			0,59 ton			Stortbinnen	Afgenomen en gerecycled door renewi	

M. Hollenberg



Afgenomen met bewijs + link naar document
Zal binnekort afgenomen worden
Wellicht afnemen (niet zeker)

Omschrijving	Eenheid	Renewi	Re-Use	Oudijzerboer	Sloopcheck	Destijdsch	Bewoner	Arie oud	De Graaf
BSA	ton	147,56							
Vlakglas	ton	6,6					1		
Puin	ton								2352,8
Isolatie materiaal	ton	0,74							
B-hout	ton	34,11							
Groen	ton	12,58							
Dakafval	ton	0,59							
Keramische dakpannen	ton								22,83
A hout	ton					0,45		0,23	
Oudijzer	ton.			14,16					
Toiletspot	st.		12						
Wastafel	st.		16						
Kranen	st.		18						
Douche kraan	st.	33							
Douche kop	st.	33							
CV ketel	st.		33						

M. H. H. H.