

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Dijkhoff B.V.

Heeswijkseweg 7
5473 KV HEESWIJK-DINTER
Telefoon +31 41 32 91 391
E-mail info@dijkhoff.nl
Website www.dijkhoff.nl
KvK-nummer 88666840

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-133 is vastgesteld dat [beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Sloop OBS de Springplank heeft plaatsgevonden op 5 augustus, 13 augustus en 8 november 2024 in opdracht van Dijkhoff B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.

ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 18 november 2024

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Materiaalstromen	Calculatie hoeveelheden	Afgevoerde hoeveelheden	Eenheid	Voorgenomen niveau van hergebruik				Uiteindelijk niveau van hergebruik				Kwalitatieve afvoerbepemming	Verklaring van afwijkingen	
				Product hergebruik	Hoogwaardig hermaterieelgebruik	Recycling	Therm. Recycling	Product hergebruik	Hoogwaardig hermaterieelgebruik	Recycling	Therm. Recycling			
Bouwproducten														
Bestringsmateriaal	1200,00	1200,00	m2		x				x				Dijkhoff Bouwstoffen	
Keuken, kasten, meubelen e.d.	2,00	2,00	stuks			x				x			Afvoer hout	
Plafondplaten (systeemplafond)	1400,00	1400,00	m2			x				x			Afvoer BSA (oud / vuil)	
Verlichtingsarmaturen en verlichtingsbronnen	112,00	112,00	stuks			x				x			Wecycle	
Radiatoren	24,00	24,00	stuks		x					x			Afvoer ferro (oud)	
Demontabele harmonica wand	1,00	1,00	stuks	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	Kapot, geen hergebruik maar BSA
Houten wandkasten	6,00	6,00	stuks			x				x			Afvoer hout (niet demontabel)	
Kranen	15,00	15,00	stuks	x						x			Afvoer ferro	
Sifons van wastafels	15,00	15,00	stuks			x				x			Afvoer ferro	
RVS Wastafels	12,00	12,00	stuks	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	
Toiletputten	13,00	13,00	stuks			x				x			Afvoer puin	
Meterkast / Patchkast	1,00	1,00	stuks	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	
HR cv-ketels	2,00	2,00	stuks	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	1 herbruikbaar, 1 te oud voor hergebruik
Materiaalstromen														
Steenachtig sloopafval, betonpuin	600,00	542,42	ton		x					x			Dijkhoff Bouwstoffen	
Steenachtig sloopafval, metselpuin	0,00	-	ton											
Steenachtig sloopafval, mengpuin	300,00	369,70	ton			x				x			Dijkhoff Bouwstoffen	
Dakleien	2,00	-	ton			x				x			Dijkhoff Bouwstoffen	Steenachtig dus afvoer met mengpuin
Bitumeuze dakbedekking	10,00	19,60	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	Dubbellaags dakbedekking
Vlak glas	2,00	-	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	Naar verzamelbak Vlakglas op werf
Kunststoffen	1,00	-	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	Enkele lengtes PVC afgevoerd via BSA
Gips	5,00	4,94	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	
A-hout (onbehandeld)	4,00	-	ton	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	Naar opslag voor hergebruik
B-hout (geverfd, gelakt of gelijmd)	40,00	40,42	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	
C-hout (geïmpregneerd)	0,00	-	ton											
Ferro	20,00	18,12	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	
Stalen balken (constructie ijzer)	20,00	-	ton	x						x			Dijkhoff Bouwstoffen	Naar opslag voor hergebruik
Isolatiemateriaal	4,00	4,04	ton			x				x			Afvoer naar Erkend verwerker	
Dakgrind	15,00	-	ton			x				x			Dijkhoff Bouwstoffen	Steenachtig dus afvoer met mengpuin
Groen	12,00	10,36	ton				x				x		Afvoer naar compostering	
Stamhout	100,00	32,14	ton			x				x			Productie hout	Diverse stammen naar opslag
BSA incl. plafondplaten	15,00	20,10	ton			x				x			Afvoer BSA (plafondplaten oud / vuil)	Inclusief vloerzeil
Asbest	0,50	0,62	ton					x				x	Afvoer stort	
Bouwdeel														
Terreinelementen volgens bijlage D	25,00	25,00	stuks	x									Hergebruik door OG	

Totaal 1150,50 1062,46 ton

22-10-2024

R.G.M.M. Dijkhoff
Directeur DIJKHOFF B.V.