

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

ADEX Projecten B.V.

Adres:	Kelvinstraat 4	KvK-nummer:	08056748
	3846 BV HARDERWIJK	E-mail:	info@adex.nl
Telefoonnr:	+31 341 26-3010	Website:	http://www.adex.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0069 is vastgesteld dat ADEX Projecten B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulair sloopwerk loods Plantagebaan 80 Wouwse Plantage heeft plaatsgevonden in de periode van 04-11-2024 t/m 19-02-2025 in opdracht van Rijkswaterstaat.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 20-02-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Registratie materialen hergebruik

Foto Product	Productnaam	Materiaal	Hoeveelheid	Functionele eenheid	Opmerking	Acceptatie criteria intern	Acceptatie criteria extern	Hoe demonteren	Gereedschap	Uitvoering demontage	Wijze van registratie	Controle beoogde niveau hergebruik	R-Strategie	Beoogde afnemer	Totaal gedemonteerd	Opmerkingen
	Loods inclusief wandbeplating en roldeuren (16 x 10 meter)	Hout/staal	1	Stuks	Loods wordt volledig gedemonteerd voor hergebruik met uitzondering van de dakbedekking en de betonfundering	Goed demontabel en goed elders her te gebruiken	Gangbare maatvoering, meerdere goedwerkende roldeuren en in nette staat	De veren van de roldeuren dienen ontspan te worden voordat deze gedemonteerd kunnen worden. Daarna kan het dakleer worden verwijderd, isolatie worden opgestapeld en de wandbeplating worden losgeschroefd. De stalen constructie dient losgebout te worden	Schroefbol/accuboort/zaag gereedschap/speciaal gereedschap voor ontspannen veer roldeuren/divers handgereedschap	Adex Sloopwerken	Factuur / foto / communicatie	Voorman/uitvoerder Adex	R3 (Reuse)	038 Handelsonderneming Oudendijk 7, 8271 PM IJsselmuideren	Complete loods	Aantoonbaar middels factuur

Globale inventarisatie vrijkomende afvalstoffen

Productblad	Volume (m3)	Hoeveelheid (t)	Recycling (%)	Stort (%)
Menggranulaat	9,17	22	81,48%	
Dakbedekking (niet teerhoudend)	2,86	4	14,81%	
Hout	2,50	1	3,70%	
Armaturen	<1 m3		0,00%	
Gevaarlijke afvalstoffen	<1 m3			0,00%
TOTAAL		27	100,00%	0,00%

Daadwerkelijke hoeveelheden vrijgekomen afvalstoffen

Productblad	Volume (m3)	Hoeveelheid (t)	Recycling (%)	Stort (%)
Menggranulaat	27,04	65	97,89%	
BSA	5,60	1	1,62%	0,54%
Dakbedekking (niet teerhoudend)	-	0	0,00%	
Hout	-	0	0,00%	
Armaturen	<1 m3		0,00%	
Gevaarlijke afvalstoffen	<1 m3			0,00%
TOTAAL		66	99,51%	0,54%

Opmerking verschillen:
 Menggranulaat: 1.) Wijziging scope (terreinverharding vervangen i.p.v. laten liggen). 2.) Ringbalk massiever dan verwacht.
 Dakbedekking: Betrof een EPDM dakbedekking welke als BSA afgevoerd mocht worden.
 Hout; Beplating dusdanig goed dat er geen afvoer nodig was.

Tekenbevoegd namens Adex Groep:

Naam: Axel Hendriks
 Functie: Commerciële directeur
 Datum: 27 - 11 - 2025

Handtekening: